



Render de frente



SUMAR  
INVERSIÓN

# EZ10

Informe de obra  
JULIO 2025

Cramer 780, Colegiales



Buenos Aires, 15 de Julio de 2025

▶▶ Sres. Fiduciantes

## INFORME 34

Por medio del presente, tengo el agrado de dirigirme a Uds. con el fin de comunicarles los avances realizados al día de la fecha sobre diversas tareas relacionadas con el desarrollo del edificio **EZ10 Casas Agrupadas de Diseño** a realizarse sobre el lote de la calle **Cramer 780, Colegiales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.**



Render de contrafrente

# Tareas administrativas y de documentación

## Ejecutadas

- ▶▶ Acopio de hormigón y hierros para losa sobre 4to y 5to piso
- ▶▶ Pago de impuestos
- ▶▶ Acopio materiales albañilería
- ▶▶ Renovación seguros

## En ejecución

- ▶▶ Cómputo y Presupuesto de albañilería
- ▶▶ Cómputo y Presupuesto de instalación sanitaria
- ▶▶ Cómputo y Presupuesto de instalación eléctrica

# Tareas de obra

## Ejecutadas

- ▶▶ Llenado de losa sobre segundo piso
- ▶▶ Ejecución de defensas de seguridad sobre vecinos laterales
- ▶▶ Recepción de cerco de obra institucional
- ▶▶ Desencofrado de columnas y laterales de vigas sobre primer piso
- ▶▶ Replanteo general para estructura de hormigón armado sobre tercer piso
- ▶▶ Picado de paredes medianeras en sector vigas y columnas sobre tercer piso
- ▶▶ Encofrado de columnas y vigas sobre tercer piso
- ▶▶ Doblado de hierros para vigas sobre tercer piso
- ▶▶ Recepción de hierros para estructura de hormigón armado
- ▶▶ Retiro de escombros y llenado de volquetes para limpieza general periódica

## En ejecución

- ▶▶ Apuntalamientos y asegure de encofrados de columnas y vigas sobre tercer piso
- ▶▶ Doblado de hierros para losas y balcones sobre tercer piso
- ▶▶ Encofrado de antepechos de balcones en frente contrafrente y escalera contra incendio
- ▶▶ Instalación eléctrica en encofrado de losa sobre tercer piso
- ▶▶ Tendido de cañerías y colocación de bocas de iluminación
- ▶▶ Se programa llenado de estructura sobre tercer piso para el próximo sábado 05/07

Fecha Próxima  
hormigonada:  
26/07




Foto frente de obra



Armado de columnas losa sobre segundo piso



Encofrado losa sobre segundo piso



Instalación eléctrica y hierros losa sobre segundo piso




Hormigonado losa sobre  
segundo piso




Hormigonado losa sobre  
segundo piso



Hormigón terminado losa sobre segundo piso



Encofrado losa sobre tercer piso



Encofrado losa sobre tercer piso



Hormigonado losa sobre tercer piso




Hormigonado losa sobre tercer piso



Hormigón terminado losa sobre tercer piso

## VISITA NUESTRO SITIO WEB



Podés conocer el avance de tus inversiones ingresando con tu email y DNI como clave provisoria a la sección Mi Perfil en la web de Sumar Inversión ([https://www.sumarinversion.com.ar/log\\_in](https://www.sumarinversion.com.ar/log_in))  
Si tenés alguna duda o consulta podés comunicarte con nosotros de Lunes a Viernes de 10hs a 17hs.

## LO QUE DICEN DE NOSOTROS



 [Ver nota completa](#)

**Arq. Victor Zabala**  
Administrador Fiduciario

# ¡MUCHAS GRACIAS!



[www.sumarinversion.com](http://www.sumarinversion.com)

Av.Libertador 6810. Argentina  
tel. +5411.6091.3534  
cel. +5411.3115.0011  
[info@sumarinversion.com.ar](mailto:info@sumarinversion.com.ar)